



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI

N. 851 R.U.A.

Roma,

10 AGO 2020

IL CAPO DEL IV REPARTO

VISTO il Protocollo d'Intesa attuativo stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in data 15 maggio 2017 per la *“definizione e l'attuazione di interventi per l'efficientamento e il risparmio energetico presso la Caserma Salvo D'Acquisto di Velletri”*, registrato dalla Corte dei Conti in data 21 giugno 2017;

VISTO l'Addendum al predetto Protocollo d'Intesa, sottoscritto dalle parti in data 29 maggio 2019 e registrato dalla Corte dei Conti in data 18 giugno 2019, con cui è stata prevista l'ultimazione della fase di esecuzione dei lavori nella prima decade di novembre 2019 e la chiusura del procedimento per collaudo e attività finali nella prima decade del mese di luglio 2020;

VISTO l'Atto Integrativo all'Addendum del Protocollo d'Intesa, sottoscritto dalle parti in data 8 novembre 2019 e registrato dalla Corte dei Conti in data 21 novembre 2019, con cui è stato stabilito che tutti gli interventi oggetto del Protocollo d'Intesa del 15 maggio 2017 dovranno essere conclusi (realizzati, collaudati e rendicontati) entro l'8 luglio 2020;

VISTO il decreto n. 110 R.U.A. in data 24 maggio 2012 con il quale è stato nominato *“Responsabile del procedimento per la fase di progettazione”* il Direttore pro-tempore della Direzione Lavori del Genio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

VISTA la determina di contrarre n. 802 R.U.A. in data 17 agosto 2019 con la quale, tra l'altro, è stato nominato *“Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione dei lavori”* il Vice Direttore pro-tempore della Direzione Lavori del Genio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

VISTO il decreto n. 917 R.U.A. in data 18 ottobre 2019 con il quale, tra l'altro, in relazione all'intervento di cui trattasi è stato nominato *“Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione dei lavori”* il Direttore pro-tempore della Direzione Lavori del Genio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

VISTO il documento di stipula del contratto relativo alla RdO n. 2373385 in data 3 dicembre 2019, stipulato dal Centro Unico Contrattuale con *“S.M. EDILIZIA S.r.l.”* di Roma per l'affidamento dei lavori per l'adeguamento termico alla vigente normativa degli infissi esterni e miglioramento energetico dei sistemi oscuranti degli alloggi di servizio in uso al personale dell'Arma dei Carabinieri presso la Caserma *“Salvo D'acquisto”* di Velletri (RM), per un importo complessivo di € 338.075,30 IVA esclusa, ai quali vanno aggiunti € 1.944,18 IVA esclusa per oneri in materia di sicurezza, per un importo complessivo di € 340.019,48 IVA 10% esclusa;

VISTO il decreto di approvazione n. 41 R.U.A. in data 24 gennaio 2020 con il quale è stato approvato il citato documento di stipula;

VISTO il combinato disposto dell'art. 132, co. 1 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 161, co. 3, 4 e 12 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, relativo all'obbligo dell'appaltatore di assoggettarsi all'aumento delle prestazioni previste dal contratto fino alla concorrenza del quinto dell'importo dello stesso;

CONSIDERATO che nel corso dell'esecuzione dell'intervento in argomento si è verificata l'emergenza sanitaria del virus COVID-19;

VISTO il D.P.C.M. 11 marzo 2020 e i successivi disposti normativi, che a seguito delle misure di contenimento a livello nazionale dell'emergenza sanitaria, hanno comportato il rinvio della consegna dei citati lavori;

VISTO il D.P.C.M. 26 aprile 2020, che nel consentire la ripresa delle attività dalla data del 4 maggio 2020, ha disposto la obbligatorietà dell'esecuzione, da parte dei *“datori di lavoro”*, di attività propedeutiche al contenimento della diffusione del fenomeno epidemiologico nei *“luoghi di lavoro”*, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

CONSIDERATO che sulla base dell'Allegato n. 7 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, recante "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili", il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ha proceduto ad integrare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) e la relativa stima dei costi, quantificati in € 22.539,26 IVA al 10% esclusa;

VISTA la nota n. 56767 in data 21 luglio 2020 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha espresso parere positivo all'adeguamento dei costi complessivi della sicurezza del cantiere di cui trattasi;

CONSIDERATO che la tipologia delle predette attività risulta presente nel contratto in essere ed il loro valore rientra nei limiti del quinto dello stesso;

VISTO l'atto prot. n. 2058/LG-13-2 in data 24 luglio 2020, recante "Perizia relativa all'integrazione dei costi complessivi per la sicurezza cantieri connessi all'emergenza sanitaria del virus COVID-19";

VISTO l'atto di sottomissione prot. n. 2058/LG-13-2-2 in data 24 luglio 2020 sottoscritto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, dall'operatore economico "S.M. EDILIZIA S.r.l." di Roma ed dal Responsabile dei lavori, per l'aggiornamento dei costi complessivi della sicurezza per il cantiere, per un importo di € 22.539,26 IVA 10% esclusa, al netto del ribasso di gara del 33,897%;

CONSIDERATO che il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ha delegato il Capo del IV Reparto a firmare il sopra citato protocollo d'intesa, nonché gli atti di competenza del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri necessari per l'affidamento dell'appalto,

D E C R E T A

1. L'atto di sottomissione prot. n. 2058/LG-13-2-2 in data 24 luglio 2020, indicato in premessa, è approvato.
2. La spesa complessiva di € 24.793,19 (di cui € 2.253,93 per IVA al 10%) sarà sostenuta con i fondi per la "Promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

IL CAPO DEL IV REPARTO INT.
(Col. t.ISSMI Daniele Scardecchia)

